

संरचनाधीन पांच करोड से ऊपर के निर्माण कार्यों की
समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 06.08.2012 को मुख्य अभियंता राजघाट नहर परियोजना दतिया द्वारा पांच करोड से अधिक के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी एवं ठेकेदार/ठेकेदार प्रतिनिधि उपस्थित हुये ।

1. श्री कमलेश खरे अधीक्षण यंत्री राजघाट नहर मण्डल दतिया/झांसी
2. श्री रज्जन रोहित अधीक्षण यंत्री सिंध परि. नहर मण्डल शिवपुरी
3. श्री डी.के.गौड कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्री.संभाग कं.9 दतिया
4. श्री एम.के.जैन कार्यपालन यंत्री हर्सी उच्च स्तरीय नहर संभाग कं.2 ग्वालियर
5. श्री एम.एम. श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री सिंध परि. दायां तट नहर संभाग करैरा
6. श्री सुनील सेठी कार्यपालन यंत्री हर्सी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा
7. श्री पी.के.शर्मा कार्यपालन यंत्री सिंध परि. दायां तट नहर संभाग नरवर
8. श्री पी.के. जैन अनुविभागीय अधिकारी राजघाट डिस्ट्री. उपसंभाग कं.29 दतिया
9. श्री डी.के. सोनी अनुविभागीय अधिकारी राजघाट डिस्ट्री. उपसंभाग कं.27 इन्दरगढ
10. श्री एस.पी.पटैरिया अनुविभागीय अधिकारी राजघाट डिस्ट्री. उपसंभाग कं.28 इन्दरगढ
11. श्री पी.एल.साहू अनुविभागीय अधिकारी राजघाट डिस्ट्री. उपसंभाग कं.01 दतिया
12. श्री व्ही.के.श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी आर.बी.सी. उपसंभाग नरवर
13. श्री बी.बी.त्रिपाठी अनुविभागीय अधिकारी हर्सी उच्च स्तरीय नहर उपसंभाग कं.4 डबरा
14. श्री मनोहर वर्मा अनुविभागीय अधिकारी हर्सी उच्च स्तरीय नहर उपसंभाग कं.2 चिनोर
15. श्री शुभम अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी हर्सी उच्च स्तरीय डिस्ट्री. उपसंभाग कं. 2 उटीला (ग्वा.)
16. श्री सतीश शर्मा अनुविभागीय अधिकारी हर्सी उच्च स्तरीय डिस्ट्री. उपसंभाग कं. 1 बेहठ (ग्वा.)
17. श्री आर.बी.दीक्षित अनुविभागीय अधिकारी हर्सी उच्च स्तरीय नहर. उपसंभाग कं. 6 मौ
18. श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी अनुविभागीय अधिकारी हर्सी उच्च स्तरीय नहर उपसंभाग कं. 4ग्वालियर

श्री पी.के. जैन अनविभागीय अधिकारी ने बताया कि 5 डिस्ट्रीब्यूटरी में 20 क्यूबिक मीटर की लायनिंग हुई है अधीक्षण यंत्री द्वारा सुझाव दिया गया कि 30 अक्टूबर के पहले कार्य पूरा करने हेतु श्री भदौरिया ठेकेदार भी सहमत है ।

श्री एम.पी.पटैरिया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बताया कि अनुबंध 6 टी में लाईनिंग बची हुई है जिसमें लाईनिंग का कार्य नहीं हुआ है वे सभी कार्य जून 2013 तक पूरे होंगे । 6 टी में से केवल 10 प्रतिशत लायनिंग ही हुई है । श्री पटैरिया, अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि लेबल लेकर बिल बनाकर दिया जावे । बरसात के बाद साईट का अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जावे तथा वस्तु स्थिति से अवगत कराया जावे । अर्थ वर्क का कोई भी भुगतान बिना लेबल न किया जावे । तथा कार्यपालन यंत्री श्री गौड को भी निर्देशित किया गया अधीक्षण यंत्री द्वारा बताया गया कि 20 अगस्त 2012 तक लेबल लेकर भुगतान करा दिया जावे इस पर ठेकेदार सहमत हुये ।

अधीक्षण यंत्री सिंध परियोजना नहर मण्डल शिवपुरी

कार्य का नाम	:-	डी-5,डी-6 डिस्ट्रीब्यूटरी आफ उकायला हाई लेबल केनाल
अनुबंध क्रमांक	:-	03/का.यं/आरबीसी/दिनांक 15.12.2010
ऐजन्सी का नाम	:-	श्री ए.के.शिवहरे
कार्य की राशि	:-	1567.00 लाख
अनुबंध दिनांक	:-	1477.00 लाख
कार्य पूर्ण करने की अवधि	:-	

उक्त कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि मेरा अंतिम बिल का भुगतान कर दिया जावे

लालपुर पिक -अप वियर का कार्य 15 अगस्त 12 तक पूर्ण कर लिया जावेगा ऐसा अधीक्षण यंत्री सिंध परि. नहर मण्डल शिवपुरी द्वारा बताया गया कार्य लगभग पूरा हो चुका है एक जगह 30 मीटर का कार्य बचा हुआ उसे बरसात के बाद पूरा करवा देंगे

कार्य का नाम	:-	दो आव केनाल 0 से 20.3 कि.मी.
ठेकेदार का नाम	:-	भारतीय बिल्डकॉन

ठेकेदार प्रतिनिधि श्री उदय प्रताप शर्मा द्वारा निवेदन किया गया कि बैंक की अंडर सेक्शन होने के कारण अर्थ वर्क का कार्य किया जाना आवश्यक है जिसके लिये अतिरिक्त क्वाटिटी की मांग की गई है उन्होंने सी.एन.एस के भुगतान की मांग की है। वर्तमान में उक्त नहर में पानी चल रहा है अतः सी.एन.एस. का भुगतान बारिस के बाद किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री हर्सी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा

कार्य का नाम	:-	हर्सी हाई लेबल मैन केनाल आर.डी. 0 से 6.5 कि.मी
अनुबंध क्रमांक	:-	02/2008-09
एजन्सी का नाम	:-	श्री एस.के.जैन
कार्य की राशि	:-	1713.74 लाख
कार्य पूर्ण करने की अवधि	:-	12 माह वर्षाकाल सहित

फिलिंग रीच में 800 मीटर की लायनिंग बची हुई है। समयवृद्धि के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये गये हैं। दिसम्बर 2012 तक कार्य पूर्ण हो जावेगा ऐसा कार्यपालन यंत्री हर्सी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा श्री सुनील सेठी द्वारा आश्वस्त किया गया। ठेकेदार के प्रतिनिधि श्री सुरेश गुप्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अनबैलेस आयटम करीब 40.00 लाख रु. का भुगतान करने हेतु निवेदन किया है। श्री सुनील सेठी कार्यपालन यंत्री द्वारा अनबैलेस आयटम का भुगतान कार्य की प्रगति को देखते हुये किया जाने बाबव बताया।

कार्य का नाम	:-	हर्सी हाई लेबल मैन केनाल आर.डी. 6.5 से 13.0 कि.मी
अनुबंध क्रमांक	:-	02/2008-09
एजन्सी का नाम	:-	श्री एस.के.जैन भोपाल
कार्य की राशि	:-	1453.11 लाख सहित
कार्य पूर्ण करने की अवधि	:-	21 माह वर्षाकाल सहित

ठेकेदार प्रतिनिधि श्री आकाश गुप्ता द्वारा बताया गया कि लायनिंग का कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है बरसात पश्चाज शेष कार्य दिसम्बर 2012 तक पूरा कर दिया जावेगा

कार्य का नाम	:-	हर्सी हाई लेबल मैन केनाल आर.डी. 13.0 से 20.207 कि.मी
अनुबंध क्रमांक	:-	11/2011-12
एजन्सी का नाम	:-	श्री ए.के.शिवहरे
कार्य की राशि	:-	2145.32 लाख
कार्य पूर्ण करने की अवधि	:-	21 माह वर्षा काल सहित
अनुबंध दिनांक	:-	21 मार्च 2012

4.25 लाख अर्थ वर्क मे से 2.00 लाख का अर्थ वर्क हो चुका है 5473 कांकीट हो चुकी है । अर्थ वर्क लगभग पूरा हो चुका है । लायनिंग का 2700 मीटर का कार्य होना शेष है । ठेकेदार को बेचिंग प्लांट लगाने हेतु आदेशित किया गया ।

कार्य का नाम	:-	हर्सी हाई लेबल मैन केनाल आर.डी. 30 से 65 कि.मी डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम
अनुबंध क्रमांक	:-	24 माह वर्षा काल सहित
ऐजन्सी का नाम	:-	वसिस्ता इन्फ्राप्रजोक्ट लि. हैदराबाद
अनुबंध की राशि	:-	2808.00 लाख

आर.डी. 30 कि.मी. से 65 कि.मी. तक डिस्टनेटर है । केवल 4 प्रतिशत ही कार्य हुआ है । समयवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजा गया है लायनिंग का कार्य पूरा हो चुका है । ठेकेदार द्वारा किसी भी समस्या से अवगत नहीं करवाया गया । समस्त स्ट्रक्चर के कार्य चालू करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया ।

कार्यपालन यंत्री हर्सी उच्च स्तरीय नहर संभाग कं.2 ग्वालियर

कार्य का नाम	:-	नहर निर्माण का कार्य चेन 65 से 102.40
अनुबंध क्रमांक	:-	02/2011-12
अनुबंध की लागत	:-	1247.43 करोड
कार्य पूर्ण करने की अवधि	:-	24 माह (दिनांक 25.12.2013)

नहर निर्माण 1 प्रतिशत ही कार्य हुआ है । ठेकेदार द्वारा बताया गया कि भू-अर्जन की समस्या है जिसके कारण नहर निर्माण कार्य की प्रगति नहीं हो पाई । माईल स्टोन दिसम्बर माह से चालू हो गया है । कार्यपालन यंत्री द्वारा भी बताया गया कि माईल स्टोन का कार्य पूरा हो चुका है । अनुविभागीय अधिकारी श्री भागीरथ छीपा द्वारा बताया गया कि कांकीट की कमी होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पा है इस पर ठेकेदार द्वारा आश्वासन दिया गया कि मशीने आ चुकी है कांकीट की समस्या का समाधान हो जायेगा एवं कार्य में प्रगति भी होगी । संबंधित ठेकेदार के प्रतिनिधि से समस्या के संबंध में पूछे जाने पर जबाब में ठेकेदार प्रतिनिधि द्वारा कहा गया के उन्हें विभाग से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है । कार्यपालन यंत्री द्वारा बताया गया कि मे भू-अर्जन हेतु कलेक्टर महोदय से मिलकर इसका समाधान कर लिया जावेगा श्री छीपा अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि वे 5 झाईंग ठेकेदार को तत्काल दें । इस पर श्री छीपा द्वारा आश्वासन किया कि मैं 30 अगस्त 2012 तक 5 झाईंग ठेकेदार को उपलब्ध करा दूँगे । जितने भी स्ट्रक्चर है उनके स्ट्रक्चर फाउन्डेशन कार्य करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया ।

टनल का कार्य


अनुबंध क्रमांक	:-	01 / 2011-12
अनुबंध की लागत	:-	2119.52 लाख
ठेकेदार का नाम	:-	श्री राज कमल बिल्डर्स
टनल दिनांक	:-	10.10.2011
कार्य पूर्ण करने की अवधि	:-	12 माह

ठेकेदार द्वारा बताया गया कि वन भूमि (फारेस्ट लेण्ड) की फरवरी माह में मिली है एवं जिलाधीश द्वारा भी ब्लास्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया । कार्यपालन यंत्री द्वारा बताया गया कि टनल में ब्लोअर लगाना अति आवश्यक है । ठेकेदार के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि टनल में ब्लोअर शीघ्र लगाई जावे तो ठेकेदार प्रतिनिधि ने ब्लोअर लगाने की सहमति व्यक्त की । ठेकेदार प्रतिनिधि से टनल में बिजली की व्यवस्था और अधिक बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त कार्य का 6 माह के लिये समयावृद्धि प्रकरण शासन को भिजवाने हेतु ठेकेदार प्रतिनिधि के द्वारा निवेदन किया गया ।

शीतला माता मैन केनाल का निर्माण कार्य

कार्य का नाम	:-	102.40 डिस्ट्रीब्यूटरी शीतला माता मैन केनाल का निर्माण कार्य
ठेकेदार का नाम	:-	पी.एस.आई.एच.आर.कंस्ट्रक्शन कम्पनी
अनुबंध क्रमांक	:-	01 / 2011-12
अनुबंध दिनांक	:-	26.4.2012
कार्य पूर्ण करने की अवधि	:-	24 माह
अनुबंध की राशि	:-	56.82 करोड

उक्त निर्माण से संबंधित एलानमेंट विथ डिजाइन कम्पलीट एल-सेक्शन सहित 20 अगस्त 2012 तक जमा करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया ।


(बी.एस.धुर्वे)
मुख्य अभियंता
राजघाट नहर परियोजना दतिया

दिनांक 6.8.2012 को हुई समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुये ठेकेदार
एवं ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की सूची

1. श्री जी.सुबबा राव, जनरल मैनेजर वसिस्टा कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.हैदराबाद
2. श्री आर.डी.शर्मा सिविल इंजी पी.एस.आई.एच.आर.पी.एस.इन्फ्रा.
3. श्री राजेन्द्र शर्मा ठेकेदार प्रतिनिधि (एस.के.जैन भोपाल)
4. श्री के.पी.एस.भदौरिया अ-5 ठेकेदार ग्वालियर
5. श्री देवेन्द्र सिंह पी.एस.आई.एच.आर.जी.एस.फतेहाबाद
6. श्री उदय प्रताप शर्मा
7. श्री सी.एस.यादव (धनाराम कंस्ट्रक्शन कम्पनी झांसी)
8. श्री नागेश पाण्डेय यूनिटी इन्फ्रा. प्रोजेक्ट मुंबई
9. श्री आकाश गुप्ता (एस.के.जैन भोपाल)


पृ०कमांक 17322 /

/सा-111/मुअद/12 3847

दिनांक 9-8-12

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर आपके पत्र कं. 4214/51/2012/भोपाल/28 जुलाई 2012
2. उप संचालक (डाटा सेन्टर) जल आंकडा केन्द्र जल संसाधन विभाग भोपाल
3. अधीक्षण यंत्री.....
4. कार्यपालन यंत्री.....
5. संबंधित एजेंन्सी..... द्वारा
कार्यपालन यंत्री.....
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।


(बी.एस.धुर्वे)
मुख्य अभियंता
खज्जघाट नहर परियोजना दतिया